مكتب رمك للاستشارات الهندسية Office Ramak For Engineering Consultancy تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع	أمانة جدة جدة	شركة طرق الرياض للمقاولات RIYADH ROAD CONTRACTING CO.
الاستشاري	وكاله التعمير و المشاريع الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف	المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية	اداره تفيذ الطرق	شركة طرق الرياض للمقاولات
	مشروع تلال الغروب	تقديم جديد ☑
الاعمال المساحيه و الترابيه	استمارة طلب تسليم رقم	اعادة تقديم ☐

اسم الحي :الامير فواز رقم المخطط :BLOCK03 رقم الشارع : ROAD 02

استلام الطبقة : 2ND LAYER SUBBASE من محطة رقم :0+000 الى محطة رقم :0+125

اعمال اخرى : ☐

مهندس الموقع :............................ التاريخ : 27/10/2024

☐ المراقب ☐ المساح ☐ المختبر توقيع المهندس المشرف :..........

مرئيات المراقبة :

☑ جاهز

☐ غير جاهز

ملاحظات : ....

نتيجة تدقيق المساحة : من المحطه : 0+000 الي المحطه : 125+0

مرفقات : ☐ القطاع الطولي ☐ القطاع العرضي ☐ اخري

☑ متطابق

☐ غير متطابق

ملاحظات : .... التوقيع: التاريخ : / /

من محطة : الى محطة :

توقيع المساح : التاريخ : / /

نتيجة تدقيق المواد:

تصنيف المواد ☐ مرفق ☐ غير مرفق قيمه البركتور : الرطوبه المثلي :

رقم الاختبار	رقم المحطة من محطة	الى محطة	نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات	

النتيجه : ☐ ناجح ☐ راسب التوقيع : .... التاريخ : / /

ملاحظات إرفاق نتائج اختبارات الرمل

تعليمات المهندس الاستشاري :

☑ موافق ☐ غير موافق

التوقيع:

تم الاستلام : .... مندوب المقاول : .... التوقيع : .... التاريخ : / /



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع
للتواصل : مدير المشاريع : 0544714479 الإدارة : 0566157166 info@ramakcompany.com

أمانة جدة



الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية	الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق	المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات

تقــرير إســتلام طـبقــة ردم

ROAD-B03-2	رقم الشارع :-			تلال الغروب	إسم المشروع :-
264.28M	طول الشارع :-			BLOCK03	رقم المخطط :-
18.000	عرض الشارع :-			TOP SUB-GRADE	رقم الطبقة :-
	WIDHT-R	9.000		LAYAER THICKNESS	0.150
	WIDHT-L	9.000		DEOTH FROM TOP SUB.G	0.000

PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L	R		CL width from L	CL width from R
SLOPE				1.50%	-1.50%	0.00%	-1.50%	1.50%		
				5.500	-3.500	0.000	3.500	5.500		
1	0	530104.4841	2369401.906	58.220	58.138	58.190	58.138	58.220	9.000	9.000
2	12.5	530116.0248	2369397.103	58.349	58.267	58.319	58.267	58.349	9.000	9.000
3	25	530127.5654	2369392.301	58.478	58.396	58.448	58.396	58.478	9.000	9.000
4	37.5	530139.1061	2369387.499	58.600	58.518	58.570	58.518	58.600	9.000	9.000
5	50	530150.6468	2369382.696	58.717	58.635	58.687	58.635	58.717	9.000	9.000
6	62.5	530162.1875	2369377.894	58.834	58.752	58.804	58.752	58.834	9.000	9.000
7	75	530173.7282	2369373.092	58.950	58.868	58.920	58.868	58.950	9.000	9.000
8	87.5	530185.2689	2369368.289	59.067	58.985	59.037	58.985	59.067	9.000	9.000
9	100	530196.8096	2369363.487	59.184	59.102	59.154	59.102	59.184	9.000	9.000
10	112.5	530208.3502	2369358.685	59.301	59.219	59.271	59.219	59.301	9.000	9.000
11	125	530219.8909	2369353.882	59.417	59.335	59.387	59.335	59.417	9.000	9.000

الإستشاري		المقاول
مكتب رمك للإستشارات الهندسية		شركة طرق الرياض للمقاولات
الإسم :- م/ فاضل محمد		الإسم :-
التوقيع :-		التوقيع :-
التاريخ :-		التاريخ :-







اتجاة تصريف المياة

الأرض الطبيعية

الخط التصميمي

اسفلت قائم

المملكة العربية السعودية
أمانة مدينة جدة
الادارة العامة للطرق والانارة
ادارة تصميم الطرق

أمانة جدة

المالك/ وزارة الاسكان

وزارة الإسكان

المطور/ شركة ساني العامرية

شركة ساني العامرية
SANY Alameriah Co.

الاستشارى العام/ الأبنية للاستشارات الهندسية

الأبنية للاستشارات الهندسية
Abniya Consulting Engineers
Architects . Planners . Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak for Engineering Consultancy

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

تصاميم الطرق لمشروع ظلال الغروب
بحي الأمير فواز شمال - مدينة جدة
BLOCK-03

مساح:	
رسم:	
تصميم:	
تدقيق:	
يعتمد:	
تاريخ:	
رقم اللوحة:	
NO. 3	GENERAL LAYOUT PLAN
مقياس الرسم:	1:350

مديرادارة تصميم الطرق

مديرعام الدراسات والتصاميم

RIYADH ROADS CONTRACTING CO.